Plan de Passation des Marchés

31 mcto

Projet : Projet de Renforcement de la Gouvernance du Secteur Eau (PROGEAU) en Union des Comores

Version [1] : 3

Nom du marché	Composante	Montant estimé et devise du Contrat (taxes incluses) en Euros	Type de marché [2]	Type de consultation [3]	Mode de passation [4]	Méthode de sélection [5]	Contrôles de l'AFD [6]	Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
BIENS											
Équipements du bureau de l'UGP	C1	25 000 €	F	Liste restreinte	DC	SMC	ANO	Réalisée	Réalisée	Réalisée	Réalisée
Équipements roulant de l'UGP	C1	28 000 €	F	Liste restreinte	DC	SMC	ANO	27-juin-25	27-juil-25	07-sept-25	06-nov-25
Équipements du bureau des DREE d'Anjouan, Mohéli et N'gazidja	C1	12 000 €	F	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	30-juin-25	30-juil-25	02-sept-25	02-oct-25
Matériel du laboratoire de l'Eau pour la DGEME et la SONEDE	C2	150 000 €	F	AOI	AAO	SMC	ANO	Réalisé	Réalisé	Réalisé	30-juil-25
Équipements électromécaniques, hydrauliques et Matériels de chantier pour la SONEDE	C2	125 000 €	F	AON	AAO	SMC	ANO	Réalisé	Réalisé	Réalisé	30-juil-25
Logiciel de comptabilité	C1	15 000 €	F	Liste restreinte	DC	SMC	ANO	30-juin-25	30-juil-25	10-sept-25	10-oct-25
BP Nioumachoi + Ongoni	C3	150 000 €	F	AON	AAO	SMC	ANO	15-oct-25	14-nov-25	18-déc-25	16-févr-26

TRAVAUX											
Réhabilitation du bureau de l'UGP et partielle du bâtiment DGEME et du bureau de l'ATMO	Divers imprévus	18 312,98 €	T	Liste restreinte	DC	SMC	ANO	Réalisée	Réalisée	Réalisée	Réalisée
Réhabilitation du bureau DR Anjouan	Divers imprévus	5 000 €	T	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	30-juin-25	15-juil-25	27-juil-25	26-août-25
Réhabilitation du bureau DR Mohéli	Divers imprévus	5 000 €	T	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	30-juil-25	14-août-25	26-août-25	25-sept-25
Travaux d'aménagement d'un laboratoire de l'Eau (DGEME-SONEDE)	C2	10 000 €	T	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	25-juin-25	10-juil-25	22-juil-25	21-août-25
Travaux d'AEP Domoni	C3	1 263 560,72 €	T	AOI	AAO	SMC	ANO	Réalisé	Réalisé	Réalisé	30-oct-25
Travaux d'AEP Mjimandra	C3	0 €	T	AON	AAO	SMC	ANO	ND	ND	ND	ND
Travaux d'AEP Ongoni	C3	375 000 €	T	AON	AAO	SMC	ANO	27-juil-25	21-sept-25	03-nov-25	29-oct-26
Travaux AEP Nioumachoi	C3	1 250 000,00 €	T	AOI	AAO	SMC	ANO	Réalisé	Réalisé	Réalisé	07-mars-26
Travaux d'aménagement du captage (AEP Ongoni & Mjimandra)	C3	20 000 €	T	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	Réalisé	Réalisé	25-juin-25	25-juil-25
SERVICES											
ATMO (assistance technique à Maîtrise d'ouvrage)	C1	1 476 384 €	PI	AOI	AAO	SFQC	ANO	Réalisée	Réalisée	Réalisé	27-déc-27
Expert SIG	C1	28 800 €	CI	AON	AMI	SQS	ANO	16-août-25	15-sept-25	22-oct-25	30-mars-26
Plateforme numérique (Base de données sectorielles)	C1	150 000,00 €	CI	AON	AMI	SFQC	ANO	ND	ND	ND	ND
Consultant juriste institutionnaliste (international & national)	C1	93 800,00 €	CI	AON	AMI	SFQC	ANO	ND	ND	ND	ND

Inspection fond TP5 (Comores plongée)	C2	4 190,00 €	S	AON	DC	SMC	ANO	Réalisée	Réalisée	Réalisée	Réalisée
Formation en planification des O&M des réseaux d'eau	C2	15 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	22-nov-25	22-déc-25	20-janv-26	04-févr-26
Formation sur l'analyse et le contrôle de l'eau	C2	10 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	22-août-25	21-sept-25	20-oct-25	04-nov-25
Formation sur la réalisation d'une EIES spécifique AEP	C2	10 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	ND	ND	ND	ND
Formation en gestion des projets	C2	10 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	ND	ND	ND	ND
Formation en conception et dimensionnement des réseaux hydrauliques (cas pratique)	C2	10 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	ND	ND	ND	ND
Echange d'expérience avec les institutions EA des pays africains	C2	15 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	ND	ND	ND	ND
Consultant installation des pompes	C2	18 000 €	S	AON	DC	SMC	ANO	22-juil-25	21-août-25	19-sept-25	04-oct-25
Activités IEC	C3	40 000 €	S	AON	DC	SFQC	ANO	05-juil-25	04-août-25	18-sept-25	16-janv-26
Audit administratif et financier	C1	50 000 €	PI	AOI	DC	SMC	ANO	Réalisé	Réalisé	04-juil-25	19-juil-25
Analyse de l'eau		5 000 €	S	AON	DC	GAG	ANO	Réalisé	Réalisé	15-juil-25	12-mars-26
Entretien des bureaux DGEME	C1	9 000 €	S	Liste restreinte	DC	SMC	ANO-S	Réalisé	Réalisé	08-juil-25	25-déc-27
TOTAL		**5 397 047,70 €**									

[1] Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

[2] PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

[3] AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.

[4] Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré ; CV : comparaison de CV

[5] Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.